

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100Инвестор -Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "ЖЭУ-1".Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.Стройка - Старый Оскол.Объект - ж.д. №9, кв. 63, 64, мкр. Лесной.Ремонт кровли.

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		606
		дата
		01.03.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
606	23.04.2018	01.03.2018	23.04.2018

**АКТ****О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018 г.**Смета на ремонт кровли жилого дома №9, кв. 63, 64, мкр. Лесной.Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 110,677 тыс. руб.Средства на оплату труда 0,713 тыс. руб.Сметная трудоемкость 79,19 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.</b>															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	1,495	5501,79	90,74	31,59	1,74	8225	136	47	3	10,2884 15,38	0,1375 0,21

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).  <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,62	12374,27	372,6	136,71	11,24	7672	231	85	7	43,2745 26,83	0,8875 0,55	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										15897	367	132	10	42,21	0,76	
Накладные расходы										383						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 377) (Поз. 1-2)										383						
Сметная прибыль										187						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 377) (Поз. 1-2)										187						
Итого										16467				42,21	0,76	
В том числе:																
Материалы										15398						
Машины и механизмы										132						
ФОТ										377						
Накладные расходы										383						
Сметная прибыль										187						
С К перевода в текущие цены 16 467 * 5,5										90569						
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.										90569				42,21	0,76	
<b>Раздел 2. Доп. работы. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.</b>																
3	3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,135	13184,31	1098,16	34,85	3,16	1780	148	5		137,4423 18,55	0,25 0,03	
4	4	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,24	738,88	185,67	534,89		177	45	128		20,815 5		
5	5	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	26025,61	4181,81	69,84	6,96	260	42	1		491,4 4,91	0,55 0,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										2217	235	134		28,46	0,04	
Накладные расходы										250						
В том числе, справочно:																

## Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									41						
									150						
									59						
Сметная прибыль									131						
В том числе, справочно:															
									23						
									74						
									34						
Итого									2598				28,46	0,04	
В том числе:															
Материалы									1848						
Машины и механизмы									134						
ФОТ									235						
Накладные расходы									250						
Сметная прибыль									131						
С К перевода в текущие цены 2 598 * 5,5									14289						
<b>Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.</b>									<b>14289</b>				<b>28,46</b>	<b>0,04</b>	
<b>Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр.Лесной д. 9, кв. 63, 64.</b>															
6	6	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,368	2306,3	197,01	1070,56	79,33	849	72	394	29	23,1495 8,52	8,4125 3,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									849	72	394	29	8,52	3,1	
Накладные расходы									132						
В том числе, справочно:															
									132						
Сметная прибыль									77						
В том числе, справочно:															
									77						
Итого									1058				8,52	3,1	
В том числе:															
Материалы									383						
Машины и механизмы									394						
ФОТ									101						
Накладные расходы									132						
Сметная прибыль									77						
С К перевода в текущие цены 1 058 * 5,5									5819						
<b>Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр.Лесной д. 9, кв. 63, 64.</b>									<b>5819</b>				<b>8,52</b>	<b>3,1</b>	
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									18963	674	660	39	79,19	3,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы										765					
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 42) (Поз. 5)										41					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 525) (Поз. 1-3)										533					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 146) (Поз. 4, 6)										191					
Сметная прибыль										395					
В том числе, справочно:															
60%*0,9 ФОТ (от 42) (Поз. 5)										23					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 525) (Поз. 1-3)										261					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 146) (Поз. 4, 6)										111					
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>110677</b>				<b>79,19</b>	<b>3,9</b>
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.										90569				42,21	0,76
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.										14289				28,46	0,04
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. 9, кв. 63, 64.										5819				8,52	3,1
Итого										110677				79,19	3,9
В том числе:															
Материалы										17629					
Машины и механизмы										660					
ФОТ										713					
Накладные расходы										765					
Сметная прибыль										395					
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>110677</b>				<b>79,19</b>	<b>3,9</b>

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

 / Проскурин Е. Т. /

ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "ЖЭУ-1"

 /Груфанов А.И./

*главный инженер  
экономист  
мастер*

*Синь  
Александр*

*Оршицова И. В.  
Ситаросидиша С. А.  
Симонова Н. С.*