

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель
Проскурин Евгений Тихонович

309516: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Северный д.6/129,
ИНН 312800134594

Тел. 8 (4725) 48 50 51; моб. 8 910 328 20 40, Email: E-T-PRO@yandex.ru.

Заказчик:

ООО УК "ЖЭУ-1"

309511: г. Старый Оскол, Мкр. Олимпийский д. 49А, кв. 152
ИНН 3128120106 КПП 312801001

Плательщик:

ООО УК "ЖЭУ-1"

АКТ № 00609 от 24 апреля 2018 г.

№п/п	Наименование работы (услуги)	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по договору № 609 от 05.03.2018г. ремонт кровли ж.д. №5, кв. 33, 34, 36, мкр. Лесной.	услуг	1	60 527	60 527
	в том числе:				
	Раздел 1. Кровля. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.	м2 ремонт. по верх.	107,6	494,79	53 239
	Раздел 2. Доп. работы. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.				4 956
	Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.	м.п.	15,3	152,42	2 332
				Итого:	60 527

НДС не предусмотрен

Всего оказано услуг на сумму: шестьдесят тысяч пятьсот двадцать семь рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ / Е.Т. Проскурин/

подпись

М.П.

Заказчик: _____ /А.И. Труфанов/

подпись

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "ЖЭУ-1".Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.Стройка - Старый Оскол.Объект - ж.д. №5, кв. 33, 34, 36, мкр. Лесной.Ремонт кровли.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
номер	609	
	дата	05.03.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
609	24.04.2018	05.03.2018	24.04.2018

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2018 г.**Смета на ремонт кровли жилого дома №5, кв. 33, 34, 36, мкр. Лесной.Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 60,527 тыс. руб.Средства на оплату труда 0,364 тыс. руб.Сметная трудоемкость 40,36 чел. час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06, ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,885	5501,79	90,74	31,59	1,74	4869	80	28	2	10,2884 9,11	0,1375 0,12

нд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,39	12374,27	372,6	136,71	11,24	4826	145	53	4	43,2745 16,88	0,8875 0,35	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										9695	225	81	6	25,99	0,47	
Накладные расходы										235						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 231) (Поз. 1-2)										235						
Сметная прибыль										115						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 231) (Поз. 1-2)										115						
Итого										10045				25,99	0,47	
В том числе:																
Материалы										9389						
Машины и механизмы										81						
ФОТ										231						
Накладные расходы										235						
Сметная прибыль										115						
С К перевода в текущие цены 10 045 * 5,3										53239						
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.										53239				25,99	0,47	
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.																
3	3	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,047	13184,31	1098,16	34,85	3,16	620	52	2		137,4423 6,46	0,25 0,01	
4	4	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,21	738,88	185,67	534,89		155	39	112		20,815 4,37		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										775	91	114		10,83	0,01	
Накладные расходы										104						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 52) (Поз. 3)										53						

Инд-СМЕТА

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 39) (Поз. 4)													51					
Сметная прибыль															56					
В том числе, справочно:																				
		65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 52) (Поз. 3)													26					
		100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 39) (Поз. 4)													30					
Итого															935				10,83	0,01
В том числе:																				
Материалы															570					
Машины и механизмы															114					
ФОТ															91					
Накладные расходы															104					
Сметная прибыль															56					
С К перевода в текущие цены 935 * 5,3															4956					
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.															4956				10,83	0,01
Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.																				
5	5	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,153	2306,3	197,01	1070,56	79,33	353	30	164	12	23,1495 3,54	8,4125 1,29					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															353	30	164	12	3,54	1,29
Накладные расходы															55					
В том числе, справочно:																				
		155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 42) (Поз. 5)													55					
Сметная прибыль															32					
В том числе, справочно:																				
		100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 42) (Поз. 5)													32					
Итого															440				3,54	1,29
В том числе:																				
Материалы															159					
Машины и механизмы															164					
ФОТ															42					
Накладные расходы															55					
Сметная прибыль															32					
С К перевода в текущие цены 440 * 5,3															2332					
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.															2332				3,54	1,29
ИТОГИ ПО АКТУ:																				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															10823	346	359	18	40,36	1,77
Накладные расходы															394					
В том числе, справочно:																				
		120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 283) (Поз. 1-3)													288					

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 81) (Поз. 4-5)								106					
	Сметная прибыль								203					
	В том числе, справочно:													
	65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 283) (Поз. 1-3)								141					
	100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 81) (Поз. 4-5)								62					
	ВСЕГО по акту								60527				40,36	1,77
	Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.								53239				25,99	0,47
	Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.								4956				10,83	0,01
	Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. 5, кв. 33, 34, 36.								2332				3,54	1,29
	Итого								60527				40,36	1,77
	В том числе:													
	Материалы								10118					
	Машины и механизмы								359					
	ФОТ								364					
	Накладные расходы								394					
	Сметная прибыль								203					
	ВСЕГО по акту								60527				40,36	1,77

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

Проскурин Е.Т. / Проскурин Е.Т./



ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "ЖЭУ-1"

Груфанов А.И. / Груфанов А.И./

*Главный инженер
массажер
экономист*

*Александр
СМЗ*

*Султанова И. В.
Султанова Н. С.
Ситаросийкина С. А.*