Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	136
	дата	06.11.2017
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК ЖЭУ-1"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Поливанный Олег Валентинович
Стройка - г.Старый Оскол,ООО "УК ЖЭУ-1"
Объект - м-н Лесной д.7

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
136	08.11.2017	06.11.2017	08.11.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, ремонт термошва,

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Раздел 1.												
1	1	**ТЕРр53-21-25**	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки *676,35 = 3 600,70 - 0,00076 x 35 585,76 - 1,01 x 2 021,95 -*	100 м восстановленной герметизации стыков	0,528	676,35	659,92	16,44		357	348	9		64,32 33,96	
	Уд	*1. 101-1749*	*Латекс СКС-65 ГП*	*т*	*0,00076 0,0004*	35585,76				*14,23*					
	Уд	*2. 101-1975*	*Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм*	*100 м*	*1,01 0,5333*	2021,95				*1078,31*					
	Уд	*3. 101-8023*	*Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов*	*кг*	*42,375 22,37*	20,18				*451,43*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**ТЕРр53-21-33**	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 до 150 мм *100,42 = 394,36 - 0,00025 x 35 585,76 - 14,125 x 20,18 (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)*	100 м восстановленной герметизации стыков	0,528	1205,04	1185,6	19,44		636	626	10		115,56 61,02	
	Уд	*1. 101-1749*	*Латекс СКС-65 ГП*	*т*	*0,003 0,0016*	35585,76				*56,94*					
	Уд	*2. 101-8023*	*Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов*	*кг*	*169,5 89,5*	20,18				*1806,11*					
3	3	**ТССЦ-101-4259**	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	м	53,328	4,12				220					
4	4	**ТССЦ-101-2388**	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	6	47,15				283					
5	5	**ТЕРр69-2-1**	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1,76	53,7	43,87	9,83		95	78	17		5,49 9,66	
6	6	**ТЕР12-01-010-01**	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *928,74 = 12 980,05 - 0,004 x 11 424,00 - 0,012 x 8 094,77 - 0,782 x 15 228,22 (МДС 81-35.2004 пп 4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 покрытия	0,201	1070,84	1036	34,85	3,16	215	208	7	1	129,6625 26,06	0,25 0,05
	Уд	*1. 101-0195*	*Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм*	*т*	*0,004 0,0008*	11424				*9,14*					
	Уд	*2. 101-0795*	*Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм*	*т*	*0,012 0,0024*	8094,77				*19,43*					
	Уд	*3. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм*	*т*	*0,782 0,1572*	15228,22				*2393,88*					
7	7	**ТССЦ-101-3400**	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	176	1,22				215					
8	8	**ТССЦ-101-2411прим**	Полоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	52,8	76,87				4059					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										6080	1260	43	1	130,7	0,05
Накладные расходы										1056					
Сметная прибыль										753					
Итоги по разделу 1 :															
Итого										7889				130,7	0,05
7 889 * 5,69										44888					
ВСЕГО по акту										**44888**				**130,7**	**0,05**

СДАЛ: Поливанный О.В.

ПРИНЯЛ: Труфанов А.И.

Главный инженер
экономист
мастер

Орлицова И.В.
Старосельцева С.Д.
Симонова Н.С.