Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	64
	дата	15.12.2017
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -ООО УК "ЖЭУ-1", 309511, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.49а кв.152
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП"Кофанов Ю.Д."
Стройка - Ремонт межпанельных швов
Объект - м-н м-н Юбилейный д. 2 кв.63

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.12.2017	15.12.2017	26.12.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 20,240 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,588 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 57,31 чел.час

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. ремонт швов с разбивкой 100%															
1	1	**ТЕРр53-21-24**	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками *1 440,55 = 1 467,60 - 0,00076 x 35 585,76*	100 м восстановленной герметизации стыков	0,368	1440,55	573,84	11,59		530	211	4		55,93 20,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**ТЕРр53-21-32**	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 *389,69 = 398,59 - 0,00025 х 35 585,76* *(ПЗ=10 (ОЗП=10, ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	100 м восстановленной герметизации	0,368	3896,9	1023,9	22,6		1434	377	8		99,8 36,73	
3	3	**ТССЦ-101-2388**	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	11	47,15				519					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										2483	588	12		57,31	
Накладные расходы										475					
В том числе, справочно:															
86%*0,94 ФОТ (от 588) (Поз. 1-3)										475					
Сметная прибыль										370					
В том числе, справочно:															
70%*0,9 ФОТ (от 588) (Поз. 1-3)										370					
Итого										3328				57,31	
рынок 3 328 * 6,0817										20240					
ВСЕГО по акту										**20240**				**57,31**	

Сдал: Директор ИП " Кофанов Ю.Д." Кофанов Ю.Д.

Принял: Директор ООО УК "ЖЭУ-1" **Труфанов А.И.**

Главный инженер Одинцова И.В
экономист Старостина С.А.
мастер Силонова Н.С